

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ

на 20 апреля 2010 г.

«Юбилейный Квартал»

КВАРТАЛ 75 «А»

- Корпус 1.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса, кирпичной кладке и по установке металлопластиковых окон, монтажу лифтов «OTIS» Выполняются кровельные работы. Ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Выполнена прокладка наружных сетей теплотрассы, водопровода, канализации и электроснабжения. Выполняются работы по монтажу вентилируемого фасада (80%) и витражного остекления (80%).
- Корпус 2.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса, монтажу лифтов «OTIS», работы по кирпичной кладке. *Сантехнические и электромонтажные работы выполнены. Завершаются работы по устройству фасадов.* Работы по установке металлопластиковых окон выполнены на 100%. Закончены работы по наружным сетям. Ведутся работы по отделке МОП и подготовке квартир под чистовую отделку (53%). *Продолжаются работы по благоустройству территории.*
- Корпус 3.** *Завершены работы по* монолитному каркасу и *кирпичной кладке.* Ведутся работы по установке металлопластиковых окон и металлических дверей. Выполняются сантехнические, электромонтажные работы. Полностью выполнены работы по наружным сетям. Приступили к работам по монтажу фасада и витражного остекления.
- Корпус 4.** Корпус сдан.
- Корпус 5.** Корпус сдан. Идет заселение.
- Корпус 6.** Завершены работы по монолитному каркасу, по кирпичной кладке, работы по установке металлопластиковых окон. Ведутся работы по монтажу систем водоснабжения и канализации. *Работы по отоплению завершены.* Ведутся работы по устройству полов – 92%. Выполняются работы по монтажу вентилируемого фасада и витражного остекления, завершаются работы по монтажу лифтов «OTIS» Завершена прокладка наружных сетей теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения.

КВАРТАЛ 78 «А»

- Корпус 1.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса. Кирпичная кладка выполнена. Ведутся работы по монтажу системы водопровода и канализации Электромонтажные работы выполнены на 45%. Работы по установке вентиляционного оборудования и системы дымоудаления выполнены полностью. Завершены работы по монтажу металлоконструкций (ограждения лоджий и балконов, ограждения лестничных маршей, монтаж каркасов вентиляционных шахт на крыше). Выполнен прифундаментный дренаж. Ведутся работы по монтажу системы вентилируемого фасада. *Начаты работы по монтажу системы витражного остекления лоджий. Подрядные организации приступили к работам по внутренней отделке помещений.*

Корпус 3. Завершены работы по устройству монолитного каркаса. Закончены работы по облицовке камнем «Полар». Закончены работы по кладке внутренних стен и перегородок. Ведутся работы по устройству кровли – **70%**. Работы по установке оконных заполнений завершены на 100 %. Работы по установке металлоконструкций выполнены на 90%. Ведутся внутренние электромонтажные работы. Ведется монтаж системы водопровода и канализации. Продолжаются работы по устройству внутриквартальных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения. Начаты работы по монтажу системы вентилируемого фасада **и витражного остекления. Подрядные организации приступили к работам по внутренней отделке помещений.**

«РАДУГА»

Корпус 1. Сдан. Производится монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Корпус 2. Сдан. ***Передается эксплуатирующей организации.***

Корпус 3. Сдан. Идет заселение.

Корпус 4. Сдан. Идет заселение.

Автомобильная стоянка. Объект сдан. Производится монтаж оборудования и пусконаладочные работы.