

ЖК ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Квартал 75 «А»

Все корпуса сданы в эксплуатацию. Идет заселение.

Квартал 78 «А»

Корпус 1. Введен в эксплуатацию. Идет заселение.

Корпус 2. Завершены работы по устройству монолитного каркаса и кирпичной кладке. Продолжается монтаж внутренних перегородок и работы по монтажу внутренних сантехнических систем. Ведутся работы по остеклению корпуса (**97%**). Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада (**55%**), устройству полов (**80%**), витражного остекления (**50%**). Сантехнические и электротехнические работы выполнены на **25%**. Начаты отделочные работы (**10%**).

Корпус 3. Введен в эксплуатацию. Идет заселение.

Корпус 4. Введен в эксплуатацию. Идет заселение.

Корпус 5. Завершены монолитные, кладочные и кровельные работы. Окна застеклены на **97%**. Ведутся работы по устройству системы вент. фасада (**70%**), отделочные работы (**10%**), сантехнические и электромонтажные – **35%**, работы по устройству стяжки полов (**95%**) в квартирах. Ведутся работы по подключению корпуса к инженерным сетям.

Корпус 6. Введён в эксплуатацию. Идет заселение.

Корпус 7. Введён в эксплуатацию. Идет заселение.

ЖСК ГРАЖДАНКА СИТИ-3 ОРБИТА

Корпус 1. Сдан в эксплуатацию. Идет заселение.

Корпус 2. Выполняются работы по устройству ж/б монолитного каркаса (65%) и кирпичной кладке (30%). Работы по заливке полов цокольного этажа выполнены на 80%.

Корпус 3. Завершены земляные и буронабивные работы. Выполняются работы по устройству ж/б монолитного каркаса – **60%**. Завершается заливка полов цокольного этажа (**99%**).

Корпус 4. Выполняются работы по устройству ж/б монолитного каркаса – **90%**, кирпичной кладке - 60%. Установка окон выполнена на 60%, кровельные – на **50%**, витражное остекление - на **60%**. Сантехнические и электротехнические работы выполнены на **30%**. Ведутся работы по наружной отделке – 50%.



Корпуса 1 - 4. Все корпуса переданы в эксплуатацию. Идет заселение.

АС Передана в эксплуатацию.



Корпус 1. Информация по секциям:

Секция 1 – Завершены работы по устройству монолитного каркаса, кирпичной кладке, кровельные работы и установка окон. Фасадные работы выполнены на **90%**, прокладка внутренних инженерных сетей – на **85%**, наружных – на 30%. Ведутся отделочные работы (**60%**) начаты работы по благоустройству 10%.

Секция 2 – Завершены работы по устройству монолитного каркаса, кирпичная кладке, кровельные работы и установка окон. Фасадные работы выполнены на **90%**, прокладка внутренних инженерных сетей – на **85%**, наружных – на **60%**. Ведутся отделочные работы (**60%**) и работы по благоустройству 10%.

АС Работы по устройству монолитного каркаса, кирпичной кладке выполнены. Кровельные работы выполнены на **95%**, прокладка внутренних инженерных сетей – на **55%**.



Корпуса 1 - 3. Идет передача апартаментов в собственность.



Корпус 1. Устройство монолитного каркаса, кирпичная кладка, кровельные работы и установка перегородок выполнены. Установка окон и витражное остекление выполнены на **90%**, Монтаж внутренних инженерных сетей выполнен на **90%**, наружных сетей - на 100%, отделочные работы выполнены на 70%, фасадные – на 50%, работы по благоустройству – на **30%**. Монтаж лифтового оборудования выполнен. Идет подготовка объекта к сдаче – 30%.

ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ

Жилой микрорайон «Изумрудные холмы», I очередь

Корпус 9. Общая информация: Работы по устройству монолитного каркаса и кирпичная кладка выполнены, электромонтажные работы выполнены на **85%**.

Информация по секциям:

Секция 1 – Работы по возведению монолитного каркаса и кирпичной кладке завершены. Завершаются отделочные работы.

Секция 2 – Работы по возведению монолитного каркаса и кирпичной кладке завершены. Завершаются отделочные работы.

Секция 3 – Завершены работы по возведению монолитного каркаса и кирпичной кладке. Завершаются отделочные работы.

Секция 4 – Завершены работы по возведению монолитного каркаса и кирпичной кладке. Завершаются отделочные работы.

Секция 5 – Возведен монолитный каркас. Выполнена кирпичная кладка. Завершаются отделочные работы.

Секция 6 – Возведен монолитный каркас. Выполнена кирпичная кладка. Завершаются отделочные работы.

Секция 7 – Возведен монолитный каркас, выполнена кирпичная кладка. Завершаются отделочные работы.

Секция 8 – Полностью завершены работы по устройству монолитного каркаса и кирпичной кладке. Завершаются отделочные работы.

Секции 9 – Завершены работы по устройству монолитного каркаса и кирпичной кладке. Завершаются отделочные работы.

Секции 10 – Завершены работы по устройству монолитного каркаса и кирпичной кладке. Завершаются отделочные работы.

Жилые дома II очереди:

Корпус 7 – Закончены работы по возведению монолитных ростверков. Ведутся работы по возведению монолитного каркаса **13** этажа.

Корпус 8 – Закончены работы по возведению монолитных ростверков. Ведутся работы по возведению монолитного каркаса **11** этажа.

Корпус 12

Секции 1-4 – Ведутся монолитные работы по устройству стен подвала.

Корпус 13

Секции 1-2 – Ведутся монолитные работы по устройству 2-го этажа.

Секции 3 – Ведутся работы по устройству монолитного каркаса **11-го** этажа. Работы по кирпичной кладке ведутся на **6** этажах.

Секции 4 – Ведутся работы по устройству монолитного каркаса **10-го** этажа. Работы по кирпичной кладке ведутся на **6** этажах.

Школа – Работы по устройству монолитного каркаса завершены на 95%. Ведутся работы по кирпичной кладке.

Детский сад II очереди строительства: Работы по возведению монолитного каркаса завершены на 90%. Ведутся работы по кирпичной кладке.