



## Квартал 75А

- Корпус 1.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса, кирпичной кладке, по установке металлопластиковых окон и монтажу лифтов «OTIS». Выполняются кровельные работы (95%). Ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Выполнена прокладка наружных сетей теплотрассы, водопровода, канализации и электроснабжения. Выполняются работы по монтажу вентилируемого фасада (98%) и витражного остекления (89%). Продолжаются работы по благоустройству территории (40%).
- Корпус 2.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса, монтажу лифтов «OTIS», работы по кирпичной кладке. Завершается выполнение кровельных работ (99%). Сантехнические и электромонтажные работы выполнены. **Завершены работы по устройству фасадов** и по установке металлопластиковых окон. Выполнены работы по наружным сетям. Ведутся работы по отделке МОП и подготовке квартир под чистовую отделку (71%). Продолжаются работы по благоустройству территории (92%).
- Корпус 3.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса и каменной кладке, закончена установка металлопластиковых окон и металлических дверей. Сантехнические работы выполнены на 40%, электромонтажные – на 30%, ведутся отделочные работы и устройство кровель, а также монтаж навесного вентилируемого фасада и витражного остекления. **Полностью выполнены работы по наружным сетям. Продолжаются работы по благоустройству придомовой территории, начаты работы по устройству эксплуатируемой кровли гаража.**
- Корпус 4.** Корпус сдан.
- Корпус 5.** Корпус сдан. Идет заселение.
- Корпус 6.** Завершены работы по монолитному каркасу, по кирпичной кладке, работы по установке металлопластиковых окон и монтажу лифтов «OTIS». Ведутся работы по монтажу систем водоснабжения и канализации (97%). Работы по отоплению завершены. Завершены работы по устройству полов. Заканчиваются работы по монтажу вентилируемого фасада (99%). **Завершены работы по витражному остеклению**, прокладке наружных сетей теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения. Кровельные работы выполнены на 98%, электрика – на 98%. Продолжаются работы по благоустройству придомовой территории – 75%.

Отделочные работы выполнены на 15%.

### Квартал 78А

**Корпус 1.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса. Кирпичная кладка выполнена. Ведутся работы по монтажу системы водопровода и канализации. Электромонтажные работы выполнены на 90%, кровельные - на 80%. Работы по установке вентиляционного оборудования и системы дымоудаления выполнены полностью. Завершены работы по монтажу металлоконструкций (ограждения лоджий и балконов, ограждения лестничных маршей, монтаж каркасов вентиляционных шахт на крыше). Выполнен прифундаментный дренаж. Ведутся работы по монтажу системы вентилируемого фасада (60%). Работы по монтажу системы витражного остекления лоджий выполнены на 57%. Ведутся работы по устройству стяжек полов в помещениях. Фирма «OTIS» начала монтаж лифтового оборудования на объекте. Ведутся отделочные работы мест общего пользования и технических помещений. Выполняются работы по устройству полов автостоянки.

**Корпус 3.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса. Закончены работы по кладке внутренних стен и перегородок. Ведутся работы по устройству кровли – 80%. Установлены окна. Работы по установке металлоконструкций выполнены на 90%. Ведутся внутренние электромонтажные работы (32%). Ведется монтаж системы водопровода и канализации (50%). Продолжаются работы по монтажу системы вентилируемого фасада (60%) и витражного остекления (60%). Фирма «OTIS» начала монтаж лифтового оборудования на объекте. *Ведутся работы по отделке технических помещений. Выполняются работы по устройству полов автостоянки.*

Продолжаются работы по устройству внутриквартальных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения.



**Корпус 1.** Сдан. Предъявление готовности строительного объекта.

**Корпус 2.** Сдан.

**Корпус 3.** Объект сдан. Идет заселение.

**Корпус 4.** Объект сдан. Идет заселение.

**Автомобильная стоянка.** Объект сдан. Предъявление к эксплуатации.



# Талисман

**Корпус 1.** Выполняются работы по устройству монолитного каркаса цокольного этажа.

**Корпус 2** Завершены работы по монолитному каркасу. Кирпичная кладка выполнена на 50%.

**Корпус 3.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса и работы по кирпичной кладке. Завершается выполнение кровельных работ (85%). Начаты работы по отделке МОП (мест общественного пользования).

**Корпус 4.** Завершены работы по устройству монолитного каркаса, кирпичная кладка выполнена на 40%.